


EL LICENCIADO ALFONSO OSEGUEDA CRUZ, SECRETARIO DEL  
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA,  
VERACRUZ. -----

**HACE CONSTAR Y CERTIFICA:**

Que en sesión extraordinaria de fecha veinticinco de enero del año dos mil diecinueve, el Honorable Cabildo aprobó por mayoría de los presentes, contando con los votos a favor de los ciudadanos Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, Presidente Municipal; Aurora Castillo Reyes, Síndica Única; Eric Omar Rodolfo Juárez Valladares, Regidor Primero; Guillermina Ramírez Rodríguez, Regidora Segunda; Rafael Pérez Sánchez, Regidor Tercero; Consuelo Ocampo Cano, Regidora Cuarta; Juan de Dios Alvarado García, Regidor Quinto; Erika Yerania Díaz Chavar, Regidora Séptima, Francisco Javier González Villagómez, Regidor Décimo Primero y Osbaldo Martínez Gámez, Regidor Décimo Tercero; con las abstenciones de los ciudadanos; Pedro Antonio Alvarado Hernández, Regidor Octavo; Ana María Córdoba Hernández, Regidora Novena y Luiza Angélica Bernal Velázquez, Regidora Décima Segunda, el siguiente: -----

**ACUERDO -----**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68 y 71 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 4 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 35 fracción II de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 30 párrafo quinto de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 28 segundo párrafo, 35 fracción II de la Ley Orgánica de Municipio Libre; el Honorable Cabildo autoriza el cierre de ejercicio de obras y acciones a financiar con recursos provenientes de los Ingresos Propios del Honorable Ayuntamiento de Xalapa, ejecutadas en el Ejercicio Fiscal 2018. -----



**ACUERDO No. 09**

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE XALAPA  
PROGRAMA GENERAL DE INVERSIÓN  
CIERRE DE EJERCICIO 2018

INGRESOS PROPIOS

OBRA	DESCRIPCIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA												ESTRUCTURA FÍSICA			SITUACIÓN DE LA ACCIÓN															
		ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA				ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA				ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA				FECHAS REALES FINANCIERAS		AVANCE FINANCIERO		FECHAS REALES DE EJECUCIÓN		META ALCANZADA	AVANCE FÍSICO											
		COSTO TOTAL	FONDO	APORTACIÓN BENEFICIARIOS	OTROS	COSTO TOTAL	FONDO	APORTACIÓN BENEFICIARIOS	OTROS	COSTO TOTAL	FONDO	APORTACIÓN BENEFICIARIOS	OTROS	INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO													
2018300870701	CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ARTICULO 27, TRAMO COMPRENIDO ENTRE LAS CALLES JOSEPH Y SEBASTIAN BACH Y MARQUINA, COL. AGRICOLA	1,350,859.10	\$	541,927.61	\$	259,887.15	\$	544,841.31	\$	1,191,624.41	\$	541,927.61	\$	142,643.54	\$	503,293.26	\$	1,104,634.41	\$	541,927.61	\$	162,893.54	\$	569,593.26	16/04/2018	07/06/2018	100%	1693.13 METROS CUADRADOS	100%	TERMINADA		
2018300870702	PAVIMENTACION CON CONCRETO Y DRAJADO DE LA CALLE MONTES APLENICA, TRAMO COMPRENIDO ENTRE MONTES CARPATOS Y CAMINO AL SUMIDRO, COL. LA COL. LOVIAS DE CASA BLANCA	526,950.95	\$	150,167.49	\$	81,297.18	\$	232,492.28	\$	503,333.68	\$	152,167.49	\$	90,775.96	\$	222,370.33	\$	503,333.61	\$	150,167.49	\$	50,775.96	\$	222,370.33	17/05/2018	03/07/2018	100%	745.88 METROS CUADRADOS	100%	TERMINADA		
2018300870703	CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ENCINO, TRAMO COMPRENIDO ENTRE AV. DEL CAFE Y AV. GUSTAVO DIAZ ORDIZ, COL. FRIEDRICH LA VIRGEN.	514,689.92	\$	169,792.25	\$	97,774.26	\$	217,123.39	\$	464,357.65	\$	159,792.25	\$	69,353.29	\$	201,207.31	\$	464,357.65	\$	159,792.25	\$	69,353.29	\$	204,207.11	05/05/2018	26/07/2018	100%	671.91 METROS CUADRADOS	100%	TERMINADA		
2018300870704	CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PAPAJOLO, TRAMO COMPRENIDO ENTRE AV. DEL JARDIN Y CALLE QUETZAL, COL. SANTA BARBARA	355,702.61	\$	136,040.17	\$	20,163.73	\$	149,497.71	\$	325,226.65	\$	136,040.17	\$	40,732.48	\$	149,259.99	\$	325,226.65	\$	136,040.17	\$	40,732.48	\$	149,259.99	17/07/2018	11/09/2018	100%	842.05 METROS CUADRADOS	100%	TERMINADA		
2018300870705	CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE BENES RAMIREZ, TRAMO COMPRENIDO ENTRE AV. PASEO DE LOS FRESNOS Y CALLE PASEO 17 DE FEBRUARE, COL. SAHON.	621,972.94	\$	213,172.31	\$	121,030.90	\$	249,775.74	\$	603,309.64	\$	253,172.31	\$	121,030.90	\$	231,105.80	\$	603,309.64	\$	253,172.31	\$	121,030.90	\$	236,105.80	08/08/2018	29/12/2018	100%	716.65 METROS CUADRADOS	100%	TERMINADA		
2018300870706	CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE CUATRO, TRAMO COMPRENIDO ENTRE AV. JUSTINO SARMENTO Y CALLE GOBERNADOR HERRERA Y YEJEDA, COL. FEDERAL	585,820.75	\$	230,903.67	\$	112,727.04	\$	242,358.14	\$	520,502.74	\$	230,903.67	\$	36,732.50	\$	212,776.57	\$	520,502.74	\$	230,903.67	\$	36,732.50	\$	212,776.57	14/03/2018	05/10/2018	100%	754.37 METROS CUADRADOS	100%	TERMINADA		
2018300870707	CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE LUVA, TRAMO COMPRENIDO ENTRE RESUMIDEPIS EXISTENTES Y CALLE RUEL, COL. IMPD NEOS DEL CASTILLO.	777,639.62	\$	337,059.19	\$	122,490.70	\$	313,297.20	\$	520,830.31	\$	337,059.18	\$		\$	173,791.13	\$	510,850.31	\$	337,059.18	\$		\$	173,791.13	05/11/2018		0%	1694.29 METROS CUADRADOS	95%	EN PROCESO		
2018300870708	CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE CAROLINA, CARPULO, TRAMO COMPRENIDO ENTRE CALLE PROF. ADOLFO RIVERA HERNANDEZ Y CALLE JOFULLO, COL. AGUASCAL.	170,068.35	\$	105,929.91	\$	59,044.89	\$	104,213.45	\$	179,306.70	\$	105,929.91	\$	59,044.89	\$	13,432.20	\$	179,306.70	\$	105,929.91	\$	59,044.89	\$	13,432.20	05/11/2018		0%	364 METROS CUADRADOS	95%	EN PROCESO		
2018300870709	CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA LATERAL LAFAZO CAROLINA, ACCESO PLAZA AMERICAS, COL. PANICHESA	1,014,250.18	\$	614,931.77	\$		\$	402,958.41	\$	981,820.04	\$	614,931.77	\$		\$	360,928.26	\$	941,820.04	\$	614,931.77	\$		\$	360,928.26	15/10/2018	07/11/2018	100%	1452 METROS CUADRADOS	100%	TERMINADA		
2018300870710	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR FLUVAL DE LA CALLE LUVA, TRAMO COMPRENIDO ENTRE RESUMIDEPIS EXISTENTES Y CALLE PARRAL, SOLANA.	691,015.59	\$	607,324.36	\$		\$	156,681.24	\$	854,005.59	\$	607,324.36	\$		\$	199,681.24	\$	854,005.59	\$	607,324.36	\$		\$	199,681.24	17/09/2018	31/12/2018	100%	215 METROS LINEALES	100%	TERMINADA		
2018300870711	REPARACION DE FACHADA Y NUCLEOS SANITARIOS DEL MERCADO HUIFESUM	474,292.15	\$	678,251.15	\$		\$		\$		\$		\$			\$			\$		\$											
2018300870712	CONSERVACION DE LA CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA DIAZ VIALON, S. ENTRE JUVENTINO ROSAS Y AV. REBAVIER, COLS. VARIAS	750,440.19	\$	750,440.00	\$		\$		\$		\$		\$			\$			\$													
2018300870713	REMEDIACION DEL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS Y RECEPCION DE PREVISIONES Y CONTAS UNIDAD DE PLANIFICACION MUNICIPAL DE XALAPA, S.M.	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$		\$		\$		\$		\$			\$			\$						16/11/2018		0%					
TOTAL CIERRE DE EJERCICIO		9,327,048.66	\$	5,731,589.6	\$	941,772.8	\$	2,652,678.29	\$	6,162,368.80	\$	3,308,338.45	\$	571,674.47	\$	2,282,355.88	\$	6,162,368.80	\$	3,308,338.45	\$	571,674.47	\$	2,282,355.88								

Para los usos legales procedentes, se extiende la presente a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil diecinueve.

ACUERDO No. 09

