



EL LICENCIADO ALFONSO OSEGUEDA CRUZ, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VERACRUZ. -----

HACE CONSTAR Y CERTIFICA:

Que en sesión extraordinaria de fecha veinticuatro de enero del año dos mil veinte, el Honorable Cabildo aprobó por mayoría de los presentes, contando con los votos a favor de los ciudadanos Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, Presidente Municipal; Aurora Castillo Reyes, Síndica Única; Eric Omar Rodolfo Juárez Valladares, Regidor Primero; Guillermina Ramírez Rodríguez, Regidora Segunda; Rafael Pérez Sánchez, Regidor Tercero; Consuelo Ocampo Cano, Regidora Cuarta; Juan de Dios Alvarado García, Regidor Quinto; María Consuelo Niembro Domínguez, Regidora Sexta; Pedro Antonio Alvarado Hernández; Regidor Octavo; Ana María Córdoba Hernández, Regidora Novena; Juan Gabriel Fernández Garibay, Regidor Décimo; Francisco Javier González Villagómez, Regidor Décimo Primero con las abstenciones de las ciudadanas Erika Yerania Díaz Chavar, Regidora Séptima y Luiza Angélica Bernal Velázquez, Regidora Décima Segunda, el siguiente: -----

ACUERDO -----

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25 fracción IV, 36, 37 y 47 de la Ley de Coordinación Fiscal; 7 Fracción I del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019; 85 fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 5 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 28, 35 fracción II y 45 fracción II de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 30 quinto párrafo de la Ley número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Regla décima de las Reglas de Carácter General para la Presentación de la Información Municipal a través de medios electrónicos al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz; el Honorable Cabildo autoriza el Cierre de Ejercicio de Obras y Acciones provenientes de Recursos Fiscales 2019. -----



SECRETARÍA ACUERDO No. 08



RECURSOS FISCALES 2019

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA AFROBADA				ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA				ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA				FECHAS REALES FINANCIERAS				ESTRUCTURA FÍSICA				SITUACIÓN DE LA OBRA / ACCIÓN							
		COSTO TOTAL		BENEFICIARIOS		COSTO TOTAL		BENEFICIARIOS		COSTO TOTAL		BENEFICIARIOS		OTROS		OTROS		OTROS		OTROS			FECHAS REALES DE EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO				
		FONDO	OTROS	FONDO	OTROS	FONDO	OTROS	FONDO	OTROS	FONDO	OTROS	FONDO	OTROS	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	META ALCANZADA	INICIO	TERMINO		AVANCE FÍSICO						
20190007001	REABRIR TRAMO DE CARRETERA ASPHALTADA EN LAS CALLES DE LA COLONIA PROGRESO ENTRE CALLES DE LA CIUDAD DE XALAPA Y 67	\$ 1,017,372.26	\$ -	\$ 1,017,372.26	\$ -	\$ 1,017,372.26	\$ -	\$ 1,017,372.26	\$ -	\$ 1,017,372.26	\$ -	\$ 1,017,372.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%	15000	M2	15000	100%	TERMINADA
20190007002	RECONSTRUCCION DE CALZADA EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	95%	10034.85	M2	10034.85	95%	EN PROCESO
20190007003	CONSTRUCCION DE CALZADA CON LOSA RECUPERADA DE LA CALLE PARCELAS. COL. AMPLIACION-21 DE MARZO	\$ 193,565.00	\$ -	\$ 193,565.00	\$ -	\$ 193,565.00	\$ -	\$ 193,565.00	\$ -	\$ 193,565.00	\$ -	\$ 193,565.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	20%	296	M2	296	100%	TERMINADA
20190007004	CONSTRUCCION DE CALZADA CON LOSA RECUPERADA DEL ANDADOR BERNAL DIAZ DEL CASTILLO. TRAMO COMPENDIDO ENTRE CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO Y CIUDAD DE LAS FLORES. COL. REVOLUCION	\$ 50,718.00	\$ -	\$ 50,718.00	\$ -	\$ 50,718.00	\$ -	\$ 50,718.00	\$ -	\$ 50,718.00	\$ -	\$ 50,718.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	71%	132.72	M2	132.72	100%	TERMINADA
20190007005	CONSTRUCCION DE CALZADA CON LOSA RECUPERADA DE CALLE PRIVADA-TEPC. TRAMO COMPENDIDO ENTRE LA CALLE TEPIC Y FINAL DE LA CALLE DE LA COLONIA PROGRESO MAQUILAPETL	\$ 150,942.91	\$ -	\$ 150,942.91	\$ -	\$ 150,942.91	\$ -	\$ 150,942.91	\$ -	\$ 150,942.91	\$ -	\$ 150,942.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	96%	246	M2	246	100%	TERMINADA
20190007006	CONSTRUCCION DE CALZADA CON LOSA RECUPERADA DE CALLE REVOLUCION. TRAMO COMPENDIDO ENTRE LA CALLE REVOLUCION Y AV. REVOLUCION. CONGRAGACION EL CASTILLO	\$ 330,099.09	\$ -	\$ 330,099.09	\$ -	\$ 330,099.09	\$ -	\$ 330,099.09	\$ -	\$ 330,099.09	\$ -	\$ 330,099.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%	786	M2	786	100%	TERMINADA
20190007007	CONSTRUCCION DE CALZADA CON LOSA RECUPERADA DE CALLE REVOLUCION. TRAMO COMPENDIDO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE DE EL ALNO GUITEERREZ A FINAL DE LA CALLE COL. REVOLUCION	\$ 191,249.30	\$ -	\$ 191,249.30	\$ -	\$ 191,249.30	\$ -	\$ 191,249.30	\$ -	\$ 191,249.30	\$ -	\$ 191,249.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	93%	210.30	M2	210.30	100%	TERMINADA
20190007008	CONSTRUCCION DE CALZADA CON LOSA RECUPERADA DE LA CALLE PEDRO LASOBRIN. TRAMO COMPENDIDO ENTRE CALLE AV. ATENAS VERACRUZANA Y CALLE CONTRAZCALZOS. COL. REVOLUCION	\$ 725,817.26	\$ -	\$ 725,817.26	\$ -	\$ 725,817.26	\$ -	\$ 725,817.26	\$ -	\$ 725,817.26	\$ -	\$ 725,817.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	65%	1205.11	M2	1205.11	100%	TERMINADA
20190007009	CONSTRUCCION DE CALZADA CON LOSA RECUPERADA DE LA CALLE PABLO FLATAS. TRAMO COMPENDIDO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA-VERCROZ XALAPA. COL. LAS FLORES	\$ 148,322.43	\$ -	\$ 148,322.43	\$ -	\$ 148,322.43	\$ -	\$ 148,322.43	\$ -	\$ 148,322.43	\$ -	\$ 148,322.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	30%	648.9	M2	648.9	100%	TERMINADA
20190007010	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA. TRAMO COMPENDIDO ENTRE CALLE JUAN AMORIS Y MATANGOS. COL. INSURGENTES	\$ 207,027.10	\$ -	\$ 207,027.10	\$ -	\$ 207,027.10	\$ -	\$ 207,027.10	\$ -	\$ 207,027.10	\$ -	\$ 207,027.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	11%	0	M2	0	2%	EN PROCESO
20190007011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE DE CALLE GUTIERREZ ZALAZAR ENTRE CALLE ISAAC-NEWTON. COL. ALHAMBRA	\$ 132,029.10	\$ -	\$ 132,029.10	\$ -	\$ 132,029.10	\$ -	\$ 132,029.10	\$ -	\$ 132,029.10	\$ -	\$ 132,029.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	49%	290.4	M2	290.4	100%	TERMINADA
20190007016	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ARBOL. TRAMO COMPENDIDO ENTRE CALLE TABARCHIN Y CALLE CIPRES. COL. UHE PRI	\$ 201,642.63	\$ -	\$ 201,642.63	\$ -	\$ 201,642.63	\$ -	\$ 201,642.63	\$ -	\$ 201,642.63	\$ -	\$ 201,642.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	56%	443.32	M2	443.32	100%	TERMINADA
20190007017	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CIPRES - CEIDA. COL. UHE PRI	\$ 371,669.92	\$ -	\$ 371,669.92	\$ -	\$ 371,669.92	\$ -	\$ 371,669.92	\$ -	\$ 371,669.92	\$ -	\$ 371,669.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0	M2	0	0%	SIN EJECUTAR
20190007018	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CALLE JUAN ESCOBAR. TRAMO COMPENDIDO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A FINAL DE LA CALLE COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC	\$ 117,624.45	\$ -	\$ 117,624.45	\$ -	\$ 117,624.45	\$ -	\$ 117,624.45	\$ -	\$ 117,624.45	\$ -	\$ 117,624.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	45%	228.72	M2	228.72	100%	TERMINADA
20190007019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE PRIVADA DIAMANTE. TRAMO COMPENDIDO DE PRIVADA DIAMANTE A CALLE JESUS VELAZQUEZ. COL. 21 DE ABRIL	\$ 177,439.86	\$ -	\$ 177,439.86	\$ -	\$ 177,439.86	\$ -	\$ 177,439.86	\$ -	\$ 177,439.86	\$ -	\$ 177,439.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%	460.65	M2	460.65	100%	TERMINADA
20190007020	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA URSULO GALVAN. TRAMO COMPENDIDO ENTRE CALLE URSULO GALVAN Y FINAL DE LA CALLE COL. EMILIANO ZAPATA	\$ 177,837.54	\$ -	\$ 177,837.54	\$ -	\$ 177,837.54	\$ -	\$ 177,837.54	\$ -	\$ 177,837.54	\$ -	\$ 177,837.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	56%	360.72	M2	360.72	100%	TERMINADA
20190007022	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA JUAN ESCOBAR. TRAMO COMPENDIDO ENTRE CALLE JUAN ESCOBAR Y CALLE PRIVADA JUAN ESCOBAR	\$ 775,492.10	\$ -	\$ 775,492.10	\$ -	\$ 775,492.10	\$ -	\$ 775,492.10	\$ -	\$ 775,492.10	\$ -	\$ 775,492.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	86%	612	M2	612	100%	TERMINADA



SECRETARIA

