



XALAPA
II. AYUNTAMIENTO

EL LICENCIADO ALFONSO OSEGUEDA CRUZ, SECRETARIO DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA,
VERACRUZ. -----

HACE CONSTAR Y CERTIFICA:

Que en sesión ordinaria de fecha catorce de agosto del año dos mil veinte, el Honorable Cabildo aprobó por mayoría de los presentes, contando con los votos a favor de los ciudadanos Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, Presidente Municipal; Aurora Castillo Reyes, Síndica Única; Eric Omar Rodolfo Juárez Valladares, Regidor Primero; Guillermina Ramírez Rodríguez, Regidora Segunda; Rafael Pérez Sánchez, Regidor Tercero; Consuelo Ocampo Cano, Regidora Cuarta; Juan de Dios Alvarado García, Regidor Quinto; Pedro Antonio Alvarado Hernández, Regidor Octavo; Ana María Córdoba Hernández, Regidora Novena; Juan Gabriel Fernández Garibay, Regidor Décimo y Francisco Javier González Villagómez, Regidor Décimo Primero; así como los votos en abstención de las ciudadanas María Consuelo Niembro Domínguez, Regidora Sexta y Erika Yerania Díaz Chavar, Regidora Séptima; el siguiente: -----

ACUERDO -----

De conformidad en lo establecido en el artículo 73 Ter, fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz; el Honorable Cabildo autoriza la remisión al Honorable Congreso del Estado, del estado de la Obra Pública, correspondiente al mes de julio del ejercicio 2020; del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN); asimismo se autoriza la remisión al Honorable Congreso del Estado, del informe de la Obra Pública, correspondiente al mes de julio del ejercicio 2020 del Fondo Recursos Propios. -----

ACUERDO No. 93



SECRETARÍA



INFORME MENSUAL DE OBRA PÚBLICA

jul-20

FISM DF 2020

No.	DATOS DE LA OBRA				ESTRUCTURA FINANCIERA VIGENTE	AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO							
	FONDO	RUBRO	NUMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN		FECHA REAL DE INICIO FÍSICO	% DE AVANCE	FECHA REAL DE TÉRMINO FÍSICO	IMPORTE DE PAGOS	% DE AVANCE	FECHA REAL DE TÉRMINO FINANCIERO	OBSERVACIONES	
1	FISM DF	AP	0001	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES URUGUAY ENTRE LAS CALLES PROL. BOLIVIA Y AND. BRASIL COL. BENITO JUÁREZ	\$ 323,545.18	FISM	01-jun	100.00%	17/07/2020	\$ 139,666.71	51.03%		OBRA TERMINADA
2	FISM DF	AP	0002	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PAMIR ENTRE LAS CALLES NIAGARA Y MONTES APEÑINOS. COL. LOMAS DE CASA BLANCA	\$ 365,668.68		01-jun	93.00%	27/07/2020	\$ 214,180.59	62.80%		OBRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 16/07/2020
3	FISM DF	AP	0003	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA (ENTRE LAS CALLES AQUILES SERDAN Y FINAL DE CALLE Y HERMENEJIDO GALEANA, ENTRE LAS CALLES CAMINO ANTIGUO A NAQUINCO Y GUADALUPE VICTORIA), COL. MORELOS	\$ 215,195.93		01-jun	93.00%	21/07/2020	\$ 200,124.87	93.10%		OBRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 16/07/2020
4	FISM DF	DR	0004	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (INCLUYE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES AND. 11 ENTRE CALLE ANGEL CARVAJAL BERNAL Y AND. 14, AND. 13 ENTRE CALLE ANGEL CARVAJAL BERNAL Y AND. 14 Y AND. 14 (ENTRE AND. 11 Y AND. 13), COL. UNIDAD DEL VALLE	\$ 700,000.00		01-jun	86.00%	21/07/2020	\$ 162,271.14	27.21%		OBRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 16/07/2020
5	FISM DF	DR	0007	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 1ª PRIVADA HIGUERAS (ENTRE PRIV. HIGUERAS Y FINAL DE LA CALLE), ANDADOR SIN NOMBRE (ENTRE PRIV. HIGUERAS Y FINAL DE LA CALLE), 2ª PRIVADA DE HIGUERAS (ENTRE PRIV. HIGUERAS Y FINAL DE LA CALLE) Y PRIVADA HIGUERAS (ENTRE 2ª PRIVADA DE HIGUERAS Y CALLE HIGUERAS), CONG. EL TRONCONAL	\$ 450,000.00		13-jul	27.00%		\$ -			LA OBRA ESTÁ EN PROCESO
6	FISM DF	DR	0008	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SEXTA DE JUÁREZ ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y URJULO GALVAN, COL. BELGARIO DOMÍNGUEZ	\$ 1,859,000.00		29-jun	7.00%		\$ -			OBRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 16/07/2020
7	FISM DF	DR	0009	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. ANTONIO CHEDRAUI CABRAM (ENTRE CALLE JAMAICA Y CALLE CIUDAD DE LAS FLORES), CALLE INTERIOR SIN NOMBRE (ENTRE AV. ANTONIO CHEDRAUI CABRAM Y FINAL DE CALLE), CALLE BOSTON (ENTRE AV. ANTONIO CHEDRAUI CABRAM Y CENTRO AMÉRICA) Y CIUDAD DE LAS FLORES (ENTRE AV. ANTONIO CHEDRAUI CABRAM Y CENTRO AMÉRICA), COL. LOMAS DE CASA BLANCA	\$ 3,000,000.00		29-jun	40.00%		\$ -			LA OBRA ESTÁ EN PROCESO
8	FISM DF	DR	0010	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UNO, ENTRE LA CALLE HERBERIO JARA CORONA Y FINAL DE LA CALLE, COL. LAZARO Cárdenas	\$ 1,340,992.93		29-jun	18.00%		\$ -			LA OBRA ESTÁ EN PROCESO Y CON TRAMITE PARA COBRO DE ESTIMACIÓN



SECRETARÍA

9	FISM DF	PL	0011	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (INCLUYE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE) EN LA CALLE CAMINO A SANTA TEODORA ENTRE LAS CALLES EL RAICERO Y ALHELI, COL. JARDINES DE SANTA ROSA	\$ 4,100,000.00	27-jul	2.00%	\$	-	LA OBRA ESTÁ EN PROCESO
10		PAV	0019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUBI ENTRE LAS CALLES MARINA NACIONAL Y CALLE GRANITO, COL. LAS MINAS	\$ 6,751,850.43	06-jul	39.00%	\$	-	LA OBRA ESTÁ EN PROCESO
11	FISM DF	PAV	0020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS CALLES REFORMA ENTRE LAS CALLES PLUTARCO ELIAS CALLES Y PRIV. PRIMO TAPIA, CALLE FLORES MAGÓN ENTRE LAS CALLES REFORMA Y MARTIRES DE XALAPA, COL. EMILIANO ZAPATA	\$ 2,850,000.00	27-jul	1.00%	\$	-	LA OBRA ESTÁ EN PROCESO
12	FISM DF	EDU	0022	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CLAVE: 30DJN3347M, UBICADA EN AV. DE LA REPUBLICA, S/N, COL. VANGUARDIA REVOLUCIONARIA	\$ 1,300,000.00	27-jul	2.00%	\$	-	LA OBRA ESTÁ EN PROCESO
13	FISM DF	EDU	0028	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "SEBASTIAN LERDO DE TEJADA", CLAVE: 30DTV0781K, UBICADA EN LA CALLE GREGORIO LOPEZ Y FUENTES S/N, COL. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA	\$ 1,762,369.60	06-jul	1.00%	\$	-	OBRA SUSPENDIDA A PARTIR DEL 31/07/2020
14	FISM DF	EDU	0029	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA "FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO" CLAVE: 30DTV1703N, UBICADA EN LA CALLE AVE DEL PARAISO #47, COL. MIRADORES DEL SUMIDERO	\$ 1,870,640.00	06-jul	13.00%	\$	-	LA OBRA ESTÁ EN PROCESO

SIMBOLÓGIA EN RUBROS	
ELE	ELECTRIFICACIONES
ASF	CARPETA ASFALTICA
GYB	GUARNICIONES Y BANQUETAS
ALU	ALUMBRADO
EDU	EDUCACION
DEP	CENTROS DEPORTIVOS
EQUIP	EQUIPAMIENTO
SAL	SALUD PÚBLICA
PAV	PAVIMENTOS
DR	DRENAJE SANITARIO
AP	AGUA POTABLE
PL	DRENAJE PLUVIAL
PRO	DESARROLLO INSTITUCIONAL
U9	GASTOS INDIRECTOS



SECRETARÍA



INFORME MENSUAL DE OBRA PÚBLICA

FORTAMUN DF 2020

jul-20

No.	DATOS DE LA OBRA			DESCRIPCIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA VIGENTE	
	FONDO	RUBRO	NUMERO DE OBRA		FORAMUN	FORAMUN
1	FORAMUN DF	ASF	0201	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA POR MEDIO DE BACHEO PROFUNDO EN LAS COLS. UNIDAD DEL BOSQUE, CASA BLANCA-HIGUERAS, COAPEPAN, LUZ DEL BARRIO, PROGRESO MACUILTEPEC, OBRERO CAMPESINO, FEDERAL VOCEADORES, AGUA CATAL DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER.	\$	7,179,517.24
2	FORAMUN DF	ASF	0202	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA POR MEDIO DE BACHEO PROFUNDO EN LAS COLS. SANTA ANITA, INDECO-ANIMAS, VALLE ANAHUAC, DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER.	\$	6,454,115.65
3	FORAMUN DF	ASF	0203	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA POR MEDIO DE BACHEO PROFUNDO EN LAS COLS. RAFAEL LUCIO, MISION SAN CARLOS, LOS LAURELES, OBRERO CAMPESINO, FERRER GUARDIA, BELGARIO DOMINGUEZ, BELLA VISTA, RUBI DE LAS ANIMAS, TAMBORREL, EMPLEADOS MUNICIPALES, DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER.	\$	6,819,140.25
4	FORAMUN DF	ALU	0244	REHABILITACIÓN DE PARQUE URBANO "LA ALAMEDA" (ALUMBRADO PÚBLICO) UBICADO EN LA CALLE AV. ARAUCARIAS ESQ. JUAN SEBASTIAN BACH, COL. FUENTES DE LAS ANIMAS	\$	800,000.00

AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO						
FECHA REAL DE INICIO FÍSICO	% DE AVANCE	FECHA REAL DE TÉRMINO FÍSICO	FECHA REAL DE INICIO FINANCIERO	IMPORTE DE PAGOS	% DE AVANCE	FECHA REAL DE TÉRMINO FINANCIERO
15-jun	98.00%		13/07/2020	\$ 3,184,466.89	46.46%	
15-jun	89.00%		27/07/2020	\$ 2,158,530.20	43.60%	
15-jun	80.00%			\$ -	0.00%	
13-jul	37.00%			\$ -	0.00%	

LA OBRA ESTÁ EN PROCESO

LA OBRA ESTÁ EN PROCESO

LA OBRA ESTÁ EN PROCESO

LA OBRA ESTÁ EN PROCESO

SIMBOLOGÍA EN RUBROS	
ELE	ELECTRIFICACIONES
ASF	CARPETA ASFALTICA
GYB	GUARNICIONES Y BANQUETAS
ALU	ALUMBRADO
EDU	EDUCACION
DEP	CENTROS DEPORTIVOS
EQUIP	EQUIPAMIENTO
SAL	SALUD PUBLICA
PAV	PAVIMENTOS
DR	DRENAJE SANITARIO
AP	AGUA POTABLE
PL	DRENAJE PLUVIAL
PRO	DESARROLLO INSTITUCIONAL
US	GASTOS INDIRECTOS



SECRETARÍA

[Handwritten signature]

INFORME MENSUAL DE OBRA PÚBLICA

jul-20

RECURSOS PROPIOS

No.	DATOS DE LA OBRA			ESTRUCTURA FINANCIERA VIGENTE	
	FONDO	RUBRO	NUMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FISMA
1	REC. FISC.	ELE	0502	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES HERMENEGILDO GALEANA Y MIGUEL PALACIOS, COL. CENTRO	\$ 2,000,000.00

AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO							
FECHA REAL DE INICIO FÍSICO	% DE AVANCE	FECHA REAL DE DETERMINO FÍSICO	FECHA REAL DE INICIO FINANCIERO	IMPORTE DE PAGOS	% DE AVANCE	FECHA REAL DE TERMINO FINANCIERO	OBSERVACIONES
09-abr	100.00%	22-jun	14/05/2020	\$ 1,991,242.47	100.00%	24/07/2020	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA

SIMBOLOGÍA EN RUBROS	
ELE	ELECTRIFICACIONES
ASF	CARPETA ASFALTICA
GYB	GUARNICIONES Y BANQUETAS
ALU	ALUMBRADO
EDU	EDUCACION
DEP	CENTROS DEPORTIVOS
EQUIP	EQUIPAMIENTO
SAL	SALUD PÚBLICA
PAV	PAVIMENTOS
DR	DRENAJE SANITARIO
AP	AGUA POTABLE
PL	DRENAJE PLUVIAL
PRO	DESARROLLO INSTITUCIONAL
U9	GASTOS INDIRECTOS

Para los usos legales precedentes, se extiende la presente a los catorce días del mes de agosto del año dos mil veinte. -----

ACUERDO No. 93



SECRETARÍA