



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. TRI/2020/XALAPA/16223

**C. Pedro Hipólito Rodríguez Herrero
XALAPA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	23/10/2020 02:16:17 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2020
Reporte:	Reporte Trimestral
Periodo:	TERCER TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	RECURSOS FISCALES
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Anabel Galván Sarabia
Observaciones:	

Cadena original:

ZVH+ZerKI269eik381KJbQqY7uCKZkDZ6Z6nfiLNvEZdNmN+s65tqfU0w0Rzs6CzR0J4y+b+Mf18O/ku7IIHT
h0MhiQPMZLVXD/oBYZsrEvt068nTL9JzEE3mwkJ0Lt30RJ6N6p0fUYA99cXNryVuFejvG8diuwOpiZL8EI/8z
A=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2020
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2020 al 30/09/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 087 XALAPA
 Fuente de Financiamiento: REC/FISCALES
 Presupuesto Autorizado: 65,551,244.37

Hoja:
 Fecha de Aprobación: 22/10/2020

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Describiéndole la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)									Estructura Financiera (Inversión Devengada)									Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones				
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
					Inicio	Término		Inicio	Término																								Inicio		Término			
SE 01 j	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LAS CIUDAD DE XALAPA, VER.	30087000 1	XALAPA-ENRIQUEZ	1.68	17/08/ 2020		0.00																									LUMINARIA	11,084.00					
2020 30 087 0501								60,000,000.0 0	60,000,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	410,000.00					
SG 04 a	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE ALLENDE, ENTRE LAS CALLES HERMENEGILDO GALEANA Y MIGUEL PALACIOS, COL. CENTRO	30087000 1	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	09/04/ 2020	22/09/ 2020	99.56	14/05/ 2020	24/07/ 2020	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2020 30 087 0502															1,991,242.47	1,991,242.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
SE 02 a	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZITÁCUARO II, DEL KM 0+075 AL KM 0+139, COL. REVOLUCIÓN.	30087000 1	XALAPA-ENRIQUEZ	15.00	21/09/ 2020		3.85	30/09/ 2020																														
2020 30 087 0503								382,841.48	303,860.20	78,961.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SE 02 i	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CUARTEL DELEGACIONAL (ZONA CENTRO-SUR) UBICADO EN EL PREDIO DE LA AVENIDA DE SAN CRISTÓBAL ESQUINA AVENIDA ENRIQUE C. RÉBSAMEN, COL. UNIDAD HABITACIONAL XALAPA 2000	30087000 1	XALAPA-ENRIQUEZ	0.00			0.00																															
2020 30 087 0504								1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SE 01 b	REHABILITACIÓN CON MATERIAL CALIZO (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS) EN LAS CALLES MERCEDES CARAZA ENTRE JOSÉ CORTÉS FRÍAS Y AGUSTÍN SERDÁN, INTERIOR 1 E INTERIOR 2 (ENTRE MERCEDES CARAZA Y FINAL DE ANDADOR), PRVL JOSÉ ARIZA ENTRE PRIV. JOSÉ ARIZA Y PRL MERCEDES CARAZA, PRIV. MERCEDES CARAZA ENTRE PRIV. JOSÉ ARIZA Y FINAL DE	30087000 1	XALAPA-ENRIQUEZ	0.00			0.00																															
2020 30 087 0505								209,789.73	140,588.57	69,221.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COLONIAS LOS CEDROS, BOSQUES DE LAS LOMAS, FREDEPO, MIGUEL ALEMÁN, MOCTEZUMA, LOS CEDROS AGE B 1834 (TERMINACIÓN DE LA OBRA 2019300870095)	30087000 1	XALAPA-ENRIQUEZ	0.00			0.00																															
2020 30 087 0506								1,806,695.60	1,806,695.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

65,699,426.8 2
 85,551,244.3 7

148,182.45
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ayuntamiento Constitucional de Xalapa



Pedro Hipólito Rodríguez Herrero
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello:



Dolores Emelia Valenzuela Ponce
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello:



TESORERIA MUNICIPAL



Jesús Alberto Cabrera Gómez
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello:

CONTRALORIA



2018 - 2021

TRI/2020/XALAPA/16223